



COORDINACIÓN EJECUTIVA

Oficio No. DSO-1672/2017

Hermosillo, Sonora, a 22 de mayo de 2017

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los Mexicanos"

Dr. Rafael García Martínez
Director del Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui
P r e s e n t e.-

En atención a su oficio No. 0592/2017, mediante el cual nos solicita un informe técnico financiero de la Construcción del Edificio Académico Departamental tipo III y del Edificio de Biblioteca para 300 Lectores, que actualmente está en construcción en esa Institución, por medio del presente me permito informarle la situación técnica y financiera de la misma.

UNIDAD ACEDEMICA DEPARTAMENTAL TIPO III

Contrato No.	Fecha del Contrato	Contratista	% de Avance de la Obra		Fecha de entrega de la obra
			Físico	Financiero	
ISIE-NC-16-019	31-may-2016	ADOBE DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	95.00%	89.76%	31-may-2017

Se anexa Ficha Técnica Financiera.

EDIFICIO DE BIBLIOTECA PARA 300 LECTORES

Contrato No.	Fecha del Contrato	Contratista	% de Avance de la Obra		Fecha de entrega de la obra
			Físico	Financiero	
ISIE-NC-16-093	28-dic-2016	EDIFICACIÓN INTEGRAL DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	25.00%	35.20%	08-ago-2017

Se anexa Ficha Técnica Financiera

Le informo que ambos edificios serán concluidos con los recursos contratados, por lo que le solicitamos se aceleren las gestiones para la utilización de las economías para estar en condiciones de ejercerlas antes del 31 de Diciembre del presente año.

Agradeciendo sus atenciones al presente.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
LA COORDINADORA EJECUTIVA

ARQ. GUADALUPE YALIA SALIDO IBARRA

C.c.p.- Archivo.
GYSI/JFMG/FJMR